

ACCORDO DI PROGRAMMA "PELESTRINA – SAN PIERO IN VOLTA"

Sottoscritto tra Stato/Regione/Comune e pubblicato sul BUR in data 19-09-1997.

Rivisitato con Atto d'Intesa tra Stato/Regione/Comune in data 13-08-1999

COSTO DELL'INTERVENTO: 49 MILIONI DI EURO

FINANZIATO: 29,6 MILIONI DI EURO

RESIDUO DA FINANZIARE: 20 MILIONI DI EURO

STATO DI AVANZAMENTO

Cantieri bloccati

DESCRIZIONE

La tipologia delle opere previste nell'intervento denominato "Pellestrina-S.Pietro in Volta" consiste in: rete di fognatura principale, rete secondaria di fognatura e arredo urbano di S.Pietro in Volta, rete secondaria di fognatura e arredo urbano di Pellestrina, impianto di depurazione condotta di trasferimento al Lido, completamento marginamenti.

SOGGETTO ATTUATORE

Comune di Venezia – Insula S.p.A. con ripartizione dei costi tra: Regione Veneto, Comune di Venezia.

RISULTATI OTTENUTI

Il "progetto Pellestrina" si prefigge di proteggere l'isola dalle "aggressioni" del mare e dalle "invasioni" della laguna. Per rispondere a tali necessità sono stati realizzati a cura del Magistrato alle Acque i lavori di rinforzo delle difese a mare e di marginamento del lato interno verso la laguna. L'efficacia di questi interventi è però correlata alla realizzazione della rete fognaria. Avviato nel 1996, l'intervento di risanamento dell'isola, vede come soggetto attuatore il Comune e per esso Insula SpA, con una ripartizione dei costi tra Comune e Regione Veneto, rispettivamente del 30% e 70%. Alla data odierna il progetto manifesta evidenti **criticità** di natura economica, tali da non poter stabilire o valutare, una data di completamento dei lavori. Tale criticità è ascrivibile al mancato, congruo, rifinanziamento degli interventi di salvaguardia, anche per la parte degli interventi relativi al disinquinamento nelle competenze della Regione, a cui il "progetto Pellestrina" è in gran parte riconducibile. Il blocco lavori, a partire dal 2010, con grave pregiudizio ambientale e sociale per la popolazione residente, vede le seguenti percentuali di opere completate: 18,7 km di rete fognaria (46,8 % del complessivo).